

Unsere Objekt-Nr.: 105082

Stand 11.10.2010

Datum	Uhrzeit	Arbeiten
14.10.2010		Räumung der Baustelle, bzw. Vormontageplatz und Montageplatz durch Fa. Seibel
15.10.2010	ca. 07.00 Uhr	Anlieferung der Stahlkonstruktion und Autokran, Absperrung Montagebereich, Beginn der Vormontage
15.10.2010	13.30 Uhr	Demontage der Notzugangstreppe durch Fa. MKM
15.10.2010	15.00 Uhr	Einheben der Stahlkonstruktion
15.10.2010	16.00 Uhr	Anlieferung und Abladen der Betonteile
16.10.2010	07.00 Uhr	Montagebeginn
16.10.2010	12 - 14 Uhr	Absperrung Montagebereich wegen Bistrobetrieb
16.10.2010		Einheben der Betonteile
16.10.2010		Rinnenmontage
16.10.2010		Versiegelung der Brückenelemente, Montage Übergangsbleche
16.10.2010	17.00	Teilabnahme der Brückenelemente, voraussichtliches Ende der Montage
16.10.2010		Räumung der Baustelle
17.10.2010		Reservetag für Restarbeiten und Versiegelung